

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 26.480,69	100,00% 26.480,69					
2	FUNDAÇÕES	100,00% 69.190,40	80,00% 55.352,32	20,00% 13.838,08				
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 666.779,14	20,00% 133.355,83	80,00% 533.423,31				
4	PAREDES	100,00% 140.586,92		20,00% 28.117,38	80,00% 112.469,54			
5	REVESTIMENTOS	100,00% 175.624,14			30,00% 52.687,24	60,00% 105.374,48	10,00% 17.562,41	
6	ESQUADRIAS	100,00% 278.899,13			50,00% 139.449,57	50,00% 139.449,57		
7	FERRAGENS	100,00% 6.276,81				100,00% 6.276,81		
8	VIDROS	100,00% 9.963,04				100,00% 9.963,04		
9	COBERTURA	100,00% 100.683,64			20,00% 20.136,73	80,00% 80.546,91		
10	PINTURAS	100,00% 77.398,80					80,00% 61.919,04	20,00% 15.479,76
11	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 83.420,56			30,00% 25.026,17	60,00% 50.052,34	10,00% 8.342,06	
12	ELEMENTOS DE GRANITO	100,00% 89.646,30					100,00% 89.646,30	
13	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	100,00% 2.003,70					100,00% 2.003,70	
14	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	100,00% 29.220,97				100,00% 29.220,97		
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 4.857,99			50,00% 2.429,00	50,00% 2.429,00		
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 24.556,45			50,00% 12.278,23	50,00% 12.278,23		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 72.555,44				50,00% 36.277,72	50,00% 36.277,72	
18	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 10.197,07					100,00% 10.197,07	
19	BRISES METÁLICOS	100,00% 18.981,64					100,00% 18.981,64	
20	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 63.112,67			80,00% 50.490,14	20,00% 12.622,53		
21	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	100,00% 4.899,02			70,00% 3.429,31		30,00% 1.469,71	
22	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00% 2.798,45				50,00% 1.399,23	50,00% 1.399,23	
23	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	100,00% 1.330,63				100,00% 1.330,63		
24	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 13.190,02			80,00% 10.552,02	20,00% 2.638,00		
25	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	100,00% 17.646,93						100,00% 17.646,93
26	BANCADAS	100,00% 65.305,54				50,00% 32.652,77	50,00% 32.652,77	
27	INSTALAÇÕES EXTERNAS	100,00% 205.987,18			0,34% 690,34	20,18% 41.571,35	38,70% 79.725,59	40,78% 83.999,90
27.1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 2.301,13			30,00% 690,34	30,00% 690,34	40,00% 920,45	
27.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 26.681,13					20,00% 5.336,23	80,00% 21.344,90
27.3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 136.270,04				30,00% 40.881,01	30,00% 40.881,01	40,00% 54.508,02
27.4	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 40.734,88					80,00% 32.587,90	20,00% 8.146,98
28	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100,00% 48.031,12	100,00% 48.031,12					
29	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.351,98						100,00% 6.351,98
30	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 293.992,62	11,33% 33.309,36	24,80% 72.910,17	18,53% 54.476,83	24,47% 71.939,99	15,55% 45.715,85	5,32% 15.640,41
Porcentagem			11,36%	24,84%	18,55%	24,37%	15,55%	5,33%
Custo			296.529,32	648.288,95	484.115,10	636.023,57	405.893,09	139.118,97
Porcentagem Acumulado			11,36%	36,2%	54,75%	79,12%	94,67%	100,0%
Custo Acumulado			296.529,32	944.818,26	1.428.933,36	2.064.956,92	2.470.850,01	2.609.968,99

Jailton F. de Melo
 CSM ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 27.664.873/0001-55
 Eng.º Civil: Jailton F. de Melo
 Responsável Técnico
 CREA Nº 11312-D/AM