



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462687/2014

Nº anterior: WEB1570972014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre - Crea-AC, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO CARLOS HENN DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO CARLOS HENN DA SILVA**

Registro: **1682AC**

RNP: **0403391237**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA CIVIL, TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TECNÓLOGO EM ELETROTECNICA

Número da ART: **8207041353**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 17/04/2012

Baixada em: 03/07/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Endereço do contratante: SBS, QUADRA 4, LOTE 3/4

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 05 DE NOVEMBRO, S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL THAUMATURGO

UF: AC

CEP:

Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Observações

CONTRATO N.01582/2011 - EXECUCAO OBRAS/SERVICOS DO PREDIO QUE ABRIGARA O PAB MARECHAL THAUMATURGO/ACRE
 RELACAO DE ITENS DA OBRA/SERVICO

ITEM DADOS

Nº	DESCRICAO	UNID.	QUANT
01	SERVICOS INICIAIS		
01.02	ART DA OBRA	UND	1,00
02	INSTAL. DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	RETIRADA DE ENTULHO COM BORA-FORA	UN	1,00
04	SERVICOS GERAIS INTERNOS		
04.01	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO	UD	1,00
04.02	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	UD	1,00
04.01	TAPUMES UN 1,00		
04.02	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI	UN	1,00
07	PAREDES E PAINES		
07.01	FECHAMENTO DE VAOS E PAREDES EM GYPSUM - GESSO ACARTONADO	M²	10,20
07.02	FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE NOVAS DIVISORIAS PADRAO BP-PLUS CRISTAL H=2,10M L	M³	5,44
07.03	FORNECIMENTO DE MONTAGEM DE NOVAS DIVISORIAS PADRAO BP-PLUS CRISTAL H=2,90M L	M³	48,09
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
08.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTAS DE DIVISORIAS 80X210CM PB-PLUS CRISTAL,	UN	5,00
08.02	PORTA DE MADEIRA COMPLETA 80X210 1ª LINHA	UN	1,00
08.03	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FECHADURA EM LATAO	UN	3,00
08.04	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPA DE ACO INOXIDAVEL ESCOVADO E = 0,79 MM	M²	1,44
08.05	MOLA HIDRAULICA SUPERIOR PARA PORTAS DE DIVISORIAS E SANITARIOS	UN	3,00
09	ESQUADRIAS METALICAS		
10	VIDROS		
10.1	ESQUADRIA DE VIDRO FIXO E=10MM CRISTAL INCOLOR, REQUADROS E COLUNAS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL INCLUIDO PORTA DE AUXILIAR COM FERRAGEM E INSTALACAO DO PORTA OBJETO	M²	30,75
10.2	VIDRO TEMPERADO CRISTAL 10 MM P/SUB-PORTICO 1 PORTA COM BANDEIRA (1X90X290) COMPL	M²	2,52
12	IMPERM.E ISOLACAO TERMICA		
12.1	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA HORIZONTAL LAMINA DE 2,5CM	M²	1,50
14	REVESTIMENTOS DE FORROS		
14.1	FORRO REMOVIVEL EM FIBRA MINERAL RH90, NRC=0.55 CACMINIMO 35 LR=0,83 COR BRANCA	M²	152,00
14.2	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO TIPO FGA,	M²	21,00
14.3	TABICA DE DILATACAO METALICA NO CONTORNO DO FORRO DE GESSO	M	37,00
14.4	CONFECACAO DE ALCAPAO DE VISITA NO FORRO DE GESSO DE 50X50CM	UN	4,00
15	REV. DE PAREDES INTERNAS		
15.4	REV. CERAMICO 20X20 PAREDE, BCO, CECRISA, ELIANE OU EQUIV	M2	75,00
7	PISOS INTERNOS		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre

Impresso em: 14/08/2019, às 15:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462687/2014

Nº anterior: WEB1570972014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

- 17.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PISO ELEVADO H=28CM INCLUIDO PLACAS E FIXACAO M² 5,00
- 17.2 CONFECCAO DE NOVO DEGRAU E FECHAMENTO LATERAL PARA PISO ELEVADO UD 1,00
- 17.3 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (ALERTA) AREA INTERNA UD 40,00
- 17.4 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PISO TATIL EMBORRACHADO (DIRECIONAL) AREA INTERNA UD 55,00
- 18 INSTALACOES HIDRAULICAS
- 18.1 BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA REF P51 DECA ADAPTADA PARA USO DO DEFICIENTE UN 2,00
- 18.2 ASSENTO SANITARIO PARA BACIA SANITARIA ADAPTADA UN 2,00
- 18.3 LAVATORIO COM COLUNA SUSPensa LINHA CONFORTO REF-L51 DA DECA OU EQUIVALENTE UN 2,00
- 18.4 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM PARA PIA DA COPA M 1,40
- 18.21 BARRA DE APOIO HORIZONTAL PARA BOX TIPO TRANSPASSEE M ACO REVESTIDO UN 4,00
- 18.22 BARRA DE POIO PARA LAVATORIO EM "U" Ø33MM EM ACO INOS ESCOVADO UN 2,00
- 18.23 FORNECIEMNT E INSTALACAO DE PUXADOR PARA PORTA EM ACO ESCOVADO UN 2,00
- 18.24 FORNECIEMNT E INSTALACAO DE FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA UN 2,00
- 19.0 INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES ELETRICAS/ ESTABILIZADAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ TELEFONE/ CFTV/ SOM/ ALARME
- 19.1 INSTALACOES ENERGIA NORMAL E INFRA-ESTRUTURA ELETRICA
- 19.1.1 QUADRO METALICO DE EMBUTIR(QGDFL) MONTADO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225 AMPERES, PARA DISJUNTOR GERAL DE NO MINIMO 18 KA, PARA 56 CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO, REF. QDETG-UX 56/40 225 A DE 996X520X117MM, DA CEMAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR . O QUADRO DEVERA POSSUIR: BARRAMENTO TRIFASICO DE 225 AMP, BARRA DE NEUTRO(ISOLADA) E BARRA DE TERRA, O QUADRO SERA PARA DISJUNTORES DIN(PADRAO SIEMENS).
- UN 1,00
- 19.1.2 QUADRO METALICO DE EMBUTIR(QDFL-AA) MONTADO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150 AMPERES, PARA DISJUNTOR GERAL DE 10 KA, PARA 16 CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO, DIN(PADRAO SIEMENS). UN 1,00
- 19.1.3 QUADRO DE COMANDO METALICO DE SOBREPOR DE 1000X600X350MM, (QDEE) MONTADO C/ BARRAMENTOS DE FASE MONOPOLAR PARA 125 AMP, 03 BARRAS DE NEUTRO(NO-BREAK, CONCESSIONARIA E CARGA), 01 BARRA DE TERRA, COM CHAVE DE REVERSAO TRIPOLAR DE 100 AMP, COM TRES POSICOES PARA REVERSAO DE NO-BREAK/ZERO/CONCESSIONARIA, UN 1,00
- 19.2 ILUMINACAO
- 19.2.1 MODULO DE EMERGENCIA UNITRON UN 13,00
- 19.2.2 LUMINARIA 2X32, COMPLETA C/LAMPADA FLUORESCENTE E REATOR ELETRONICO 2X32W UN 46,00
- 19.3 INSTALACOES ENERGIA ESTABILIZADA
- 19.3.1 TOMADA TRIPOLAR, VERMELHA, PADRAO BR DE 20A, 250V, 2P+T (BR), UN 60,00
- 19.3.2 TOMADA MONOFASICA VERMELHA, PADRAO BR DE 10A, 250V, 2P+T REF.615079, UN 12,00
- 19.3.3 TOMADA MONOFASICA VERMELHA, PADRAO BR DE 10A, 250V, 2P+T, REF.615079 UN 3,00
- 19.3.4 ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO BR PARA TOMADA 2P+T- UNIVERSAL NA COR BRANCA, DE 20A UN 10,00
- 19.3.5 PINO DE TOMADA PADRAO BR 2P+T NA COR VERMELHA, DE 10A UN 10,00
- 19.3.6 NO-BREAK DE 7,5 KVA- ENTRADA 220 V-(2 FASES)/ SAIDA 115 V-(1 FASE)- COM BANCO DE BATERIAS A GEL, SELADAS, REGULADAS A VALVULA, MONTADAS EM RACK
- EXTERNO, COM AUT. DE 30 MINUTOS- PARA AS CARGAS DO PAB, CJ 1,00
- 19.4 ALARME, CFTV E CONTROLE DE ACESSO
- 19.4.1 CABO COAXIAL RG-59 C/ 95% DE PROTECAO COR BRANCA M 400,00
- 19.4.2 CABO UTP 4 PARES #24 AWG CAT. 5E, FLEXIVEL, M 200,00
- 19.4.3 CABO MANGA, FLEXIVEL, M 50,00
- 19.4.4 CABO CCI 50 - 3 PARES M 900,00
- 19.4.5 CABO CCI 50 - 5 PARES M 100,00
- 19.4.6 CABO CCI 50 - 10 PARES M 30,00
- 19.4.7 PAINEL BNC 20 PORTAS, 19"- P/ CFTV C/ CONECTORES RG 59- C/ ORGANIZ. DE CABOS(C/TAMPA) UN 1,00
- 19.4.8 PATH CORD DE 1,5 M RG-59 COM CONECTOR BNC NAS DUAS EXTREMIDADES, NA COR BRANCA UN 19,00
- 19.4.9 FECHAD.ELETRONICA C/ MODULO TECLADO E ACIONAMENTO PARTICIPATIVO CONTROLE ACESSO UN 1,00
- 19.4.10 FECHAD. ELETRONICA C/ MODULO DE TECLADO E ACIONAMENTO NAO PARTICIPATIVO CONTROLE DE ACESSO (UN 6,00
- 19.4.11 FECHADURA ELETROMAGNETICA MOD ST 1020 SERIE FEI PARA PORTA COM CONTROLE DE ACESSO UN 1,00
- 19.4.12 BOTOEIRA DE ACIONAMENTO(BA) E DE CHAMADA(BC) , PARA PORTA COM CONTROLE DE ACESSO UN 6,00
- 19.4.13 BOTOEIRA DE EMERGENCIA(BE) MOD CP 2.1DA VAULT E DIGITAL, PARA CONTROLE DE ACESSO UN 1,00
- 19.4.14 SINALIZADOR DE ACIONAMENTO(SA) MOD TLM-100 DA VAULT E DIGITAL, PARA CONTROLE DE ACESSO UN 12,00
- 19.5.8 PATH CORD DE 2,5 M C/ CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 CO/CAPA PROTE E CERTIFICACAO-COR AMARELA UN 12,00
- 19.5.9 PATH CORD DE 2,5 M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 C/CAPA DE PROT E CERTIFICACAO-COR VERDE UN 10,00
- 19.5.10 PATH CORD DE 2,5 M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 C/ CAPA DE PROT E CERTIFICACAO-COR CINZA UN 10,00
- 19.5.11 JUMPER CORD DE 2,5 M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 C/ CAPA DE PROT E CERTIFICACAO, NA COR AZUL UN 8,00
- 19.5.12 JUMPER CORD DE 4,5 M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 C/ CAPA DE PROT E CERTIFICACAO, NA COR AZUL UN 5,00
- 19.5.13 PATH PANEL DE 24 PORTAS,PADRAO DE 19", COM ORGANIZADOR DE CABOS(C/TAMPA) UN 4,00
- 19.5.14 PATH PANEL DE 32 PORTAS, PADRAO 19", COM ORGANIZADOR DE CABOS(C/TAMPA) UN 1,00
- 19.5.15 RACK DE 44 U.S C/ 2 REGUAS 12 TOMADAS, 2 MICRO-VENTILADORES, 2 BANDEJAS, PARA EM TODOS OS U.S. , UN 1,00
- 19.5.16 BLOCO DE DISTRIBUICAO BLI-10 PARES UN 4,00
- 19.5.17 REGUA DE BORNES COM TRILHO DIN DE 35MM FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO RACK UN 1,00
- 19.5.18 BLOCO DE PROTECAO C-311 P/ 10 PARES UN 3,00
- 19.5.23 CERTIFICACAO DE PONTOS UN 49,00
- 19.6 AUTO-ATENDIMENTO - CONTROLE ACESSO
- 19.6.01 QUADRO DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO ELETRICO DA SALA DO AUTO-ATENDIMENTO, , COM RELOGIO PROGRAMADOR HORARIO MOD. RTCC. VBN, 1 CONTATOR
- TRIPOLAR MOD.3RT10 34-1N10-32 AMP., 3 CONTADORES TRIPOLARES 3RT10-1N10-12A. CJ 1,00
- 19.6.02 REATOR ELETRONICO INSTANTANEO, DUPLO DE 2X16W- 220V- ALTO FATOR DE POTENCIA SUPERIOR A 0,92. UN 3,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

Rua Isaura Parente, 3085 - Conjunto Tangará - Rio Branco/AC
 Tel: + 55 (68)3214-7550 Fax: + 55 (68) 3226-7294 E-mail: ouvidoria@creaac.org.br



CREA-AC
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Acre

Impresso em: 14/08/2019, às 15:06.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462687/2014

Nº anterior: WEB1570972014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

19.6.03 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W LUZ DO DIA- SUPER 85 PHILLIPS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR UN 6,00	
20 PINTURA	
20.1 EMASSAMENTO EM PAREDES INTER E GESSO C/MASSA CORRIDA PVA COM DUAS DEMAOS PARA PINTURA LATEX M² 200,00	
20.2 EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA PVA COM DUAS DEMAOS PARA PINTURA LATEX M² 21,00	
20.6 PINTURA ACRILICA EM FORRO COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE ACABAMENTO SEMI-BRILHO M² 21,00	
20.8 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM CINZA MEDIO EM ESQUADRIAS DE MADEIRAS M² 27,00	
21 SERVICOS COMPLEMENTARES	
21.01 FORNECIMENTO E INSTAL DE ARMARIO MADEIRA P/ PIA DA COPA EM MDF REVESTEM LAMI MELAMININO NAS DIMENSOES DE 100X55X80CM	
	M 1,40
21.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALARME COM RADIO FREQUENCIA ACIONADOR E RECEPTOR E BOTOEIRA UN 1,00	
21.03 NOVA CARENAGEM DO AUTO-ATENDIMENTO UN 3,00	
21.04 MONTAGEM DE MESAS DE ESTACAO DE GERENTES INCLUIDO COLOCACAO DE STECLADO, SCPU E SVIDEO UN 1,00	
21.05 PROJETO AS-BUILT ARQUITETURA E HIDRO-SANITARIA UN 1,00	
21.06 PROJETO AS-BUILT ELETRICA UN 1,00	
21.07 PROJETO AS-BUILT CLIMATIZACAO UN 1,00	
21.08 PROJETO AS-BUILT INCENDIO UN 1,00	
21.09 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA CIVIL, ELETRICA, MECANICA E DE INCENDIO MES 2,00	
22 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO	
22.1 EQUIPAMENTOS	
22.1.1 MINI SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE 9.000 BTU/H, CJ 1,00	
22.1.2 MINI SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE 12.000 BTU/H, CJ 2,00	
22.1.3 MINI SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CJ 1,00	
22.1.4 MINI SPLIT CONSOLE, CAPACIDADE 30.000 BTU/H, CJ 3,00	
22.1.5 MICRO EXAUSTOR AXIAL, CAPACIDADE 175 M3/H, MODELO MURO 120, COM MOLDURA E CONTRA MOLDURA, CJ 3,00	
22.2 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	
22.2.1 REDE FRIGORIGENA MINI SPLIT 9.000/12.000 BTU/H -UE/UC-01/04/05/06 - 4 UNID. - 26 M UN 4,00	
22.2.1.22 BALANCEAMENTO FRIGORIGENO (SUPERAQUECIMENTO E SUBRESFRIAMENTO) 14 M UN 3,00	
22.2.2 REDE FRIGORIGENA MINI SPLIT 18.000 E 24.000 BTU/H -UE/UC-03/04/07 - 3 UNID. - UN 3,00	
22.2.2.22 BALANCEAMENTO FRIGORIGENO (SUPERAQUECIMENTO E SUBRESFRIAMENTO)	
22.3 SERVICOS COMPLEMENTARES	
22.3.1 VENEZIANA INDEVASSAVEL PARA PORTA COM CONTRAMOLDURA, 300X300MM, MARCA TROX, UN 5,00	
22.3.2 MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA UN 1,00	
23 SINALIZACAO	
23.1 SINALIZACAO INTERNA PADRAO	
23.2 SINALIZACAO INTERNA ACESSIBILIDADE	
23.2.1 SINALIZACAO DO CONJUNTO DE ENTRADA MODELO 3 UN 1,00	
23.2.2 PICTOGRAMA DE PISO-EM POLICARBONATO E ADESIVO UN 1,00	
23.2.3 SINALIZACAO DE ASSENTO DE USO PREFERENCIAL UN 2,00	
23.2.4 SINALIZACAO EM RELEVO E BRAILE DE 16X6 UN 3,00	
23.3 SINALIZACAO EXTERNA	
23.3.1 SUB-PORTICO 24 HORAS UN 1,00	
23.3.2 ADESIVO NOME DA AGENCIA UN 1,00	
23.3.3 ADESIVO HORARIO DE FUNCIONAMENTO UN 1,00	
23.3.4 ADESIVO AG EQUIPADA COM UN 1,00	
23.3.5 PUXADORES ALUMINIO 14X14- CONJ. COM 02 UN 1,00	
23.3.6 ADESIVO FAIXA AZUL PUXE-EMPURRE UN 2,00	
24 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	
24.1 EXTINTORES, SIALIZACAO E ILUMINACAO	
24.1.1 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA DE 2X9W, FLUORESCENTE TUBULAR COM AUTONOMIA PARA AS DUAS LAMPADAS DE 01 HORA JUNTAS, OU 02 HORAS UN 7,00	
INDIVIDUALMENTE- TENSAO DE 220 VOLTS, 60 HZ.	
24.1.2 EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO - 4 KG UN 1,00	
24.1.3 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA - 10 KG UN 1,00	
24.1.4 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 - 6 KG UN 2,00	
24.1.5 CONJUNTO DE SINALIZACAO PARA EXTINTOR DE PO QUIMICO CJ 1,00	
24.1.6 CONJUNTO DE SINALIZACAO PARA EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA CJ 1,00	
24.1.7 CONJUNTO DE SINALIZACAO PARA EXTINTOR DE CO2 CJ 2,00	
24.1.8 CONJUNTO DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA CJ 3,00	
24.2 SISTEMA DE DETECCAO DE FUMACA	
24.2.1 DETECTOR IONICO DE FUMACA ENDERECAVEL DE 24 VCC, PARA MONTAGEM NO FORRO UN 10,00	
24.2.2 RESISTENCIA DE 4,7 OHMS- 2W- P/ FECHAMENTO DA REDE DE DETECTORES UN 1,00	
24.2.3 CENTRAL DE ALARME ENEDERECADA PARA 15 LACOS COM BATERIA SELADA A GEL DE 7 AH PARA 24 VCC UN 1,00	
24.2.9 CABEAMENTO TRANCADO DE 3X1,5MM² M 60,00	
24.2.11 FIXACAO, CONEXOES, ACESSORIOS CJ 1,00	
24.2.12 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO UN 2,00	
24.2.13 SIRENE UN 3,00	
25 ADMINISTRACAO DE OBRA	
25.01 MESTRE DE OBRAS - ACOMPANHAMENTO - 40 HORAS SEMANAIS MES 4,00	
25.02 ENGº CIVIL	
MES 4,00	
25.03 ENG. ELETRICISTA - ACOMPANHENTO TEC. OBRA MES 4,00	
25.04 ENG. MECANICO - ACOMPANHAMENTO TEC OBRA MES 4,00	





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

462687/2014

Nº anterior: WEB1570972014

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

____ Informações Complementares ____

Certidão de Acervo Técnico nº 462687/2014

03/07/2014

2WCw1

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ac.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2WCw1

